	B	C	D	E	F	G	H	I
2	**2024年第一季度安全文明示范工地**							
3	序号	评价单位	项目名称	建设/代建单位	施工单位	监理单位	经验做法	图片
4	1	深圳市福田区建设工程质量安全中心	安居景贤阁	深圳市福田人才安居有限公司	深圳市建安（集团）股份有限公司	上海市建设工程监理咨询有限公司	1、项目现场安全防护设施严格按照深圳市标化图册高标准实施 。 2、项目建立四队一制安全管理团队，进行网格化安全管理责任分区，层层压实安全管理职责 。 3、项目采用最新型全新附着式全钢提升架，严格进场验收、安装按标准开展过程验收、提升前整机验收，做好过程排查和维保，爬架整体安全可靠和较好防护效果 。	
5	2	深圳市福田区建设工程质量安全中心	环湾名苑（一期、二期）施工总承包项目	深圳市金地新沙房地产开发有限公司	中建三局集团有限公司	深圳市邦迪工程顾问有限公司	1、项目建立网格化安全管理，“划网格-识风险-定标准-录信息-布巡检点位-查风险-除隐患-促履职”为主要管理步骤，旨在突出重点、明确责任，畅通风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制； 2、项目配齐配足安全管理职业化团队，常态化安全专项培训教育，开展福田区住建局安全警示片视频触及感官教育和全员安全教育； 3、全年制定项目应急演练计划，按计划开展各项应急演练，每季度开展一次以上专项演练； 4、项目部生活区采用全新A级防火材质打包箱，宿舍内空调线直接接漏电保护器，照明及USB均采用36V低压电源，宿舍内设置烟雾报警器和悬挂式灭火球； 5、项目已按要求安全标准化防护.	
6	3	深圳市福田区建设工程质量安全中心	福田区妇儿医院建设项目施工总承包	华润（深圳）有限公司/深圳市福田区建筑工务署	中国建筑第五工程局有限公司	深圳市中行建设工程顾问有限公司	1、项目在施工现场布置分类垃圾回收 。 2、每周管理人员早班会（覆盖班组长），实行“每周敲警钟”活动。 3、电箱实行管理责任制贴牌 。 4、生活区、施工现场采用集中充电管理 。 5、工地入口安全广播电视 。	
7	4	深圳市福田区建设工程质量安全中心	深圳国际交流中心（一期）B303-0063地块施工总承包	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	中海监理有限公司	1、针对现场承台回顶严格执行支撑体系式，确保回顶质量达标； 2、针对现场管理人员，根据管理岗位划分马甲颜色，通过观察一眼便可知道管理角色； 3、针对现场起重吊装、动火作业、临时用电，制作口袋书进行发放，便于现场随时进行学习； 4、针对特种作业人员班前教育，设置环形教育圈，丰富教育形式提高教育质量； 5、采用精致新式门楼，设置门口绿色欢迎区； 6、合理利用场地空闲区域设置低碳园及师徒林； 7、 演基坑四周设置环形安全文化走道 。	

	B	C	D	E	F	G	H	I
8	5	福田区建筑工务署	竹香学校建设工程	深圳市金地房地产项目管理有限公司	上海建工集团股份有限公司	深圳市建星项目管理顾问有限公司	1.安全管理方面：1）项目大门处设置安全行为“红黑榜”，督促工人减少违规行为；2）设置动火作业集中公示牌，对动火作业进行集中有效管理；3）消防水采取“永临结合”方式，提高楼层消防安全性；4）电焊气割作业采用专用接火斗，有效防止火灾事故 2.文明施工管理方面：1）楼梯临边采用定制化杆件，并悬挂验收牌；2）高处作业采用标准安全梯，并严格佩戴安全带；3）采用移动消防沙箱；4）设置职业病宣传栏，关注工友职业健康	 
20	6	福田区建筑工务署	国际体育文化交流中心建设项目施工总承包	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	深圳市大众工程管理有限公司	1.安全管理方面：1）项目主要通道位置设置“当日危险作业公示牌”，便于作业人员了解当日现场主要危险作业区域，，同时便于管理人员加强重点区域巡查；2）项目配备“酒精测试仪”，进场人员逐一排查，有效避免“酒后上岗”；3）项目全员配备“五点式安全带”，有效保障高处作业人员安全；4）项目实名制通道处设置“红外感应语音播报器”，人员进场自动播放注意事项及安全管理要求；5）项目严格落实“安全管理网格化”要求及“防高坠专员”“防物体打击专员”“临电检查专员”，明确分工，责任到人。 2.消防管理方面：1）工人宿舍设置喷淋及烟感，食堂设置灭火球及灭火毯；2）项目动火区域设置“动火公示牌”：现场动火作业区域周边严格落实防火措施，人员证件、动火审批及动火作业安全防护措施、动火作业“六大禁令”、消防管理“四懂四会”于公示牌公示，更能直观、有效加强现场动火作业管理；3）气瓶使用专用推车，防护及灭火器配备到位。 3.临边洞口管理方面：1）项目主要及风险较高的临边洞口位置设置太阳能语音提示器，人员靠近临边洞口时主动语音提醒；2）错层施工临边防护底部设置兜网，避免物体打击；3）电梯井及预留洞口预埋钢筋网片，有效避免高坠。 4.临时用电管理方面：1）项目部在生活区及现场设置集中充电柜，方便工友用电使用，也更好的统一管理，避免火灾及触电事故的发生；2）现场安装临电监测，漏电、三相不平衡或温度过高自动报警；3）现场电缆保护采用定型化“电缆保护槽”，便捷、美观；4）办公、生活区采用“太阳能照明系统”。 5.机械设备管理：1）料斗钢丝绳使用管式鸡心环，卸扣安装止退装置，避免钢丝绳磨损及卸扣松动现象；2）项目起重吊装用钢丝绳全部标色处理，绿色表示“可以继续使用”，红色禁止使用，便于钢丝绳的日常管理，避免钢丝绳“以次充好”，有效杜绝起重钢丝绳引发的事故；3）切割机使用定型化防护罩，避免切割过程中火花四溅的情况出现；4）木工台锯采用“专用料斗”，有效防止锯木灰污染情况；5）现场雾炮机设置“降噪棚”，有效减少噪音产生；6）泵管末端设置“控制阀门”，有效避免泵管移动过程中混凝土污染；7）作业面设置成品马道，便于人员行走及钢筋保护。